

6. 建設工事の進捗状況について

(2) 平成 28 年 6～7 月

仮設事務所の設置、工事中給水管の引込などの仮設工事等を施工した後、
7月に下記の調査を実施しました。

- ① 地質調査 杭長等の決定に資する資料を得るため地質調査を実施しました。
(ボーリング調査：5箇所)



② 湧出ガス調査

建設用地は、南関東ガス田と呼ばれる天然ガスが溶存する地層の分布域であるため、本工事に
先立ち、湧出ガス調査を実施しました。

調査結果を本工事に反映させ、安全の確保に努めます。

(穿孔後、ガス検知器で測定：4m四方、63箇所)



6. 建設工事の進捗状況について

(3) 平成 28 年 7~8 月

① 山留工事 撤去工事に先立ち、山留工事を開始しました。

親杭 (H鋼) 打設後は、撤去工事と並行して進めます。



② 撤去工事 (1次掘削: -1.7m)

親杭 (H鋼) 打設後、基礎杭打設に向けて地下の撤去工事を開始しました。

バックホーを用いて撤去している様子



撤去後、矢板を設置している様子



アースアンカー (1段目) を打設している様子

