

6. 建設工事の進捗状況について

(4) 平成 28 年 9～11 月

8 月までに 1 次掘削 (GL-1.7m) を完了し、その後段階的に掘削を進めながら 1 段目腹起し設置、2 段目アースアンカー打設、2 段目腹起し設置を行いました。

掘削が進むにつれて山留め壁への側圧が増大するため、鋼材 (腹起し) とアースアンカーを用いてより強固なものとするなど万全な安全対策を講じています。

① 1 段目腹起しの様子 (1)



② 1 段目腹起しの様子 (2)



③ 2 次掘削の様子 (GL-3.7m)



④ 3 次掘削の様子 (GL-5.7m) (1)



⑤ 3 次掘削の様子 (GL-5.7m) (2)



⑥ 4 次掘削の様子 (GL-7.7m)

